

令和7年4月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成15年3月5日	技術管理者名	山田 康之		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	遮水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整＋PH調整・加温＋生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過＋消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		4月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	113
	中間処理残渣(t)	23
	—	—
埋立ごみ量 (t)		136
埋立ごみ量 (㎡)		183
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		183
埋立残余容量 (㎡)		6,648

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	8.2	—	—
BOD(mg/L)	16	—	—
SS(mg/L)	<1	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	7	49
塩化物イオン(mg/L)	—	9	20
※採取日 令和7年4月11日			

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○			○	○	○	○	○			○	○	○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○							○					
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○							○							

令和7年6月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成15年3月5日	技術管理者名	山田 康之		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	遮水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整＋PH調整・加温＋生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過＋消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		6月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	111
	中間処理残渣(t)	26
	—	—
埋立ごみ量 (t)		137
埋立ごみ量 (㎡)		185
覆土量 (t)		213
覆土量 (㎡)		105
埋立容量 (㎡)		290
埋立残余容量 (㎡)		6,100

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	8	—	—
BOD(mg/L)	1.7	—	—
SS(mg/L)	2	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	5.3	47
塩化物イオン(mg/L)	—	7	20
※採取日 令和7年6月6日			

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
					○							○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
			○							○					

令和7年7月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成15年3月5日	技術管理者名	嶋海 剛史		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	遮水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整＋PH調整・加温＋生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過＋消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		7月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	0
	中間処理残渣(t)	0
	—	—
埋立ごみ量 (t)		0
埋立ごみ量 (㎡)		0
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		0
埋立残余容量 (㎡)		6,100

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	8.1	—	—
BOD(mg/L)	11	—	—
SS(mg/L)	2	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	5.4	47
塩化物イオン(mg/L)	—	7	20
※採取日 令和7年7月4日			

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○							○					
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○							○							

令和 7 年 8 月 分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外 2 町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別 815 番地				
許可(届出)年月日	平成 15 年 3 月 5 日	技術管理者名	嶋海 剛史		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	遮水工	2 重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整＋PH調整・加温＋生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過＋消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		8 月
埋立 ごみ 内訳	一般ごみ(t)	0
	中間処理残渣(t)	0
	—	—
埋立ごみ量 (t)		0
埋立ごみ量 (㎡)		0
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		0
埋立残余容量 (㎡)		6,100

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	8.2	—	—
BOD(mg/L)	15	—	—
SS(mg/L)	<1	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	5.5	43
塩化物イオン(mg/L)	—	7	18
※採取日 令和 7 年 8 月 8 日			

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
1 7 日	1 8 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31 日	
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日
○							○							○	
1 7 日	1 8 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31 日	
					○							○			

令和7年9月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合					
施設名	一般廃棄物最終処分場					
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地					
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	鳴海 剛史			
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	しゃ水工	2重シート構造	
浸出水処理施設規模	50㎡／日	浸出水処理方式	流入・調整+PH調整・加温+生物処理+凝集沈殿処理+砂ろ過+消毒			
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣					

1. 埋立状況

		9月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	0
	中間処理残渣(t)	0
	—	—
埋立ごみ量 (t)		0
埋立ごみ量 (㎡)		0
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		0
埋立残余容量 (㎡)		6,100

2. 水質検査の状況(毎月)

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	8	—	—
BOD(mg/L)	2.3	—	—
SS(mg/L)	<1	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	5.6	46
塩化物イオン(mg/L)	—	8	18
※採取日 令和7年9月5日			

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況、遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○							○				
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		○							○						

(1) 放流水

（2）周边地下水

		地下水・上流	地下水・下流			地下水・上流	地下水・下流
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満	0.01未満
総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満
カドミウム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満	0.001未満
鉛	mg/L	0.001未満	0.001未満	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満
六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満
砒素	mg/L	0.002未満	0.002未満	チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満
全シアン	mg/L	不検出	不検出	シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出	不検出	チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	セレン	mg/L	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.066	0.22
※採取日 令和7年9月5日							

令和7年10月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	嶋海 剛史		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	遮水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整＋PH調整・加温＋生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過＋消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		10月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	0
	中間処理残渣(t)	0
	—	—
埋立ごみ量 (t)		0
埋立ごみ量 (㎡)		0
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		0
埋立残余容量 (㎡)		6,100

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	8	—	—
BOD(mg/L)	1.1	—	—
SS(mg/L)	<1	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	5.7	46
塩化物イオン(mg/L)	—	7	19
※採取日 令和7年10月31日			

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○							○						
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○							○							○	

令和7年11月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別815番地				
許可(届出)年月日	平成13年3月5日	技術管理者名	嶋海 剛史		
埋立地面積	13,100㎡	埋立容量	78,100㎡	遮水工	2重シート構造
浸出水処理施設規模	50㎡/日	浸出水処理方式	流入・調整＋PH調整・加温＋生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過＋消毒		
埋立対象廃棄物	破碎残渣・一般ごみ・生ごみ残渣・資源ごみ残渣・火災ごみ・動物死骸残渣				

1. 埋立状況

		11月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	0
	中間処理残渣(t)	0
	—	—
埋立ごみ量 (t)		0
埋立ごみ量 (㎡)		0
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		0
埋立残余容量 (㎡)		6,100

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	7.8	—	—
BOD(mg/L)	2.3	—	—
SS(mg/L)	<1	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	5.7	46
塩化物イオン(mg/L)	—	7	18
※採取日 令和7年11月7日			

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況・遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
						○							○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
				○							○				